BUREAU DE NUTRITION ET DEVELOPPEMENT (BND)

Rapport de fin d'activité

Construction de trois salles de classe et un bloc sanitaire de trois sièges à l'Ecole Communautaire Bon Berger de Petite Rivière, Nippes

Financé par : ELTERN FUR KINDER e.V.
HAITI-KINDERHILFE e.V.

Réalisé par : BND

Septembre 2017

Franck JEAN, Ing. Consultant.

SALLES DE CLASSE ET BLOC SANITAIRE APRES L'INTERVENTION

Suite au passage de l'our

SALLES DE CLASSE ET BLOC SANITAIRE AVANT L'INTERVENTION

agan Matthew sur Haïti, plusieurs départements

ont été durement frappés. Principalement ceux de la Grand-anse, du Sud et des Nippes. Pour réagir face à la gravité de la situation, un ingénieur consultant a été engagé par le BUREAU DE NUTRITION ET DEVELOPPEMENT (BND) afin de voir dans quelle mesure il pourrait intervenir en vue de diminuer les impacts de cet ouragan sur certaines victimes au niveau du département des Nippes. C'est dans cet optique qu'une première mission a été effectuée en début d'octobre en vue d'évaluer certaines écoles bénéficiaires du programme de cantine scolaire coordonné par le BND et qui ont été frappées par la catastrophe. Parmi ces écoles se trouve l'Ecole Communautaire Bon Berger située au centre-ville de la commune de Petite Rivière de Nippes.

Au cours de cette évaluation on a pu constater que l'établissement a été partiellement détruit au point qu'on a dû abriter les enfants dans une église qui ne pouvait même pas les abriter contre la pluie.

Images illustrant les faits.

Figure 2 Vue de l'école Bon Berger avant l'intervention

Figure 1 Vue du bloc sanitaire avant l'intervention

Après l'évaluation des bâtiments, l'ingénieur consultant a présenté une proposition visant à améliorer l'état de fonctionnement de l'établissement, soit la construction d'un bâtiment contenant trois salles de classe pouvant accueillir une partie des élèves fréquentant cet établissement.

Suite à l'approbation de la proposition par le BND, une rencontre a été organisé avec les membres de la communauté, qui sont pour la plupart des bénéficiaires directs, en vue de les informer sur le contenu du projet et solliciter du même coup leur participation active pour la bonne réussite du projet.

et membres de la communauté.

Vue de l'assistance lors de la rencontre de démarrage avec les parents

30 personnes ont pris part à cette rencontre, dont les responsables et les membres de comité de l'Ecole Bon Berger, les autorités locales et les parents. Ils ont accueilli favorablement l'initiative du BND en remerciant d'avance les donateurs.

Les travaux ont démarré près de 8 semaines après la rencontre pour des raisons indépendantes de notre volonté et a sont poursuivis comme prévu en dépit des difficultés dues à la nature du sol qu'on a dû traiter de manière convenable.

Présentement, l'Ecole Communautaire Bon Berger dispose d'un bâtiment de 80 mètres carrés comprenant trois salles de classe sécurisées et bien aérées pouvant accueillir les enfants de manière convenable et d'un bloc sanitaire de trois compartiments sécuritaires et très propres.

Images illustrant le déroulement des travaux

relatifs à la nouvelle construction.

L'implantation et la mise en place de la fondation du bâtiment

Fondation en maçonnerie de blocs armés.

Elévation en Maçonneries de blocs chainées.

Vue intérieure de la toiture en structure de bois traités, fixée sur la maçonnerie chainée par des tiges métalliques filetés et autres connecteurs métalliques.

Vue intérieure d'une salle de classe.

Vue arrière du bâtiment.

Vue de Face du Bâtiment.

Curage de la fosse pour faciliter la mise en place de la fondation du bloc sanitaire

Traitement de la fosse
En structure de béton
Armé et Maçonnerie
Chainée

Vue du bloc sanitaire

En conclusion, on peut dire que comparativement aux autres sites, on n'a pas eu de problème d'accès. Ce qui était un point très positif pour la mise en œuvre des travaux. Cependant, cela n'empêche pas qu'on a accusé un peu de retard pouvant être justifié par le temps nécessaire pour traiter le sol qui est de type alluvionnaire et saturé afin d'optimiser la marge de sécurité du bâtiment.

Vue l'enthousiasme des bénéficiaires au cours de la réalisation du projet, on a fini par comprendre combien elles attendaient une amélioration de leur situation. Ils ont participé activement et sans cette appréciable participation il serait très difficile pour l'équipe du BND d'atteindre ce noble objectif qui est de voir des enfants s'assoir dans des salles de classe appropriées en vue de mieux recevoir le pain de l'instruction.

Les parents, les membres de la communauté, les autorités locales, le directeur et les membres du comité de l'Ecole Bon Berger présentent leurs plus vifs remerciements aux bienfaiteurs ELTERN FUR KINDER e.V. et HAITI-KINDERHILFE e.V. qui ont contribué à la construction des trois salles de classe et du bloc sanitaire de l'Ecole Communautaire Bon Berger.